

Строеж: „Жилищна сгради намиращ“

Местонахождение: УПИ IV-505.727, кв.237 по плана на ЦГЧ, община Перник

Възложител: „ЕН СИ ПРОДЖЕКТ гр.Перник

Строителен надзор: „СТРОЙНАДЗОР“ ООД гр. Перник.

Строител: "МОНОЛИТ – 21 – Андонов и Захов" ООД, гр. Сандански

Проектант: "АЙ ЕС ПИ Дигитален Дизайн" ООД гр.София

АКТ

за приемане на конструкцията

Днес 30.05.2022г. подписаните представители:

1. инж. Станислав Стоилов Дунков - проектант по част конструктивна
2. инж. Иван Борисов Андонов - строител
3. инж. Михаил Кирилов Михайлов - строителен надзор по част конструктивна

Прегледахме конструкцията на „Жилищна сгради“ намиращ се в УПИ IV-505.727, кв.237 по плана на ЦГЧ, община Перник и всички строителни книжа:

1. Технически проект одобрен на 12.04.2021г. от главен архитект на община Перник
2. Разрешението за строеж № 132 от 26.05.2021г. издадено от главен архитект на община Перник.
3. Протокол от 04.06.2021г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;
4. Заповедна книга № 11 от 07.06.2021г. заверена от „СТРОЙНАДЗОР“ ООД.
5. Констативен акт образец 3 от 27.10.2021г. за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването.
6. Актове образец 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от:
 - 21.07.2021г. – изпълнен изкоп до здрава почва;
 - 24.07.2021г. – положен бетон клас С8/10 с дебелина 24см;
 - 30.07.2021г. – изпълнен кофраж за ивични фундаменти и фундаментна плоча;
 - 04.08.2021г. – монтирана арматура за ивични фундаменти, фундаментна плоча и фусове за колони и шайби;
 - 12.08.2022г. – положен бетон клас С20/25 за ивични фундаменти, фундаментна плоча и фусове за колони и шайби;
 - 20.08.2021г. – изпълнен кофраж за сутеренни стени, колони и шайби;

- 25.08.2021г. – монтирана арматура за сутеренни стени, колони и шайби;
- 08.09.2021г. – положен бетон клас C20/25 за сутеренни стени, колони и шайби;
- 21.09.2021г. – изпълнен кофраж за плочата с коти -0,75; -0,61; -0,46; -0,16; -0,06;
- 26.09.2021г. – монтирана арматура за плочата с коти -0,75; -0,61; -0,46; -0,16; -0,06;
- 05.10.2021г. – положен бетон клас C20/25 за плочата с коти -0,75; -0,61; -0,46; -0,16; -0,06;
- 12.10.2021г. – монтирана арматура за колони и шайби до ниво +2,94;
- 16.10.2021г. – изпълнен кофраж за колони и шайби;
- 16.10.2021г. – положен бетон клас C20/25 за колони и шайби;
- 26.10.2021г. – изпълнен кофраж за плочата;
- 27.10.2021г. – монтирана арматура за плочата;
- 05.11.2021г. – положен бетон клас C20/25 за плочата;
- 10.11.2021г. – монтирана арматура за колони и шайби до ниво +5,84;
- 14.11.2021г. – изпълнен кофраж за колони и шайби;
- 22.11.2021г. – положен бетон клас C20/25 за колони и шайби;
- 22.11.2021г. – изпълнен кофраж за плочата;
- 02.12.2021г. – монтирана арматура за плочата;
- 10.12.2021г. – положен бетон клас C20/25 за плочата;
- 15.12.2021г. – монтирана арматура за колони и шайби до ниво +8,74;
- 20.12.2021г. – изпълнен кофраж за колони и шайби;
- 26.12.2021г. – положен бетон клас C20/25 за колони и шайби;
- 30.12.2021г. – изпълнен кофраж за плочата;
- 05.01.2022г. – монтирана арматура за плочата;
- 06.01.2022г. – положен бетон клас C20/25 за плочата;
- 10.01.2022г. – монтирана арматура за колони и шайби до ниво +11,64;
- 12.01.2022г. – изпълнен кофраж за колони и шайби;
- 14.01.2022г. – положен бетон клас C20/25 за колони и шайби;
- 20.01.2022г. – изпълнен кофраж за плочата;
- 25.01.2022г. – монтирана арматура за плочата;
- 26.01.2022г. – положен бетон клас C20/25 за плочата;
- 31.01.2022г. – монтирана арматура за колони и шайби до ниво +14,54;
- 03.02.2022г. – изпълнен кофраж за колони и шайби;
- 07.02.2022г. – положен бетон клас C20/25 за колони и шайби;
- 14.02.2022г. – изпълнен кофраж за плочата;
- 17.02.2022г. – монтирана арматура за плочата;
- 18.02.2022г. – положен бетон клас C20/25 за плочата;
- 19.02.2022г. – монтирана арматура за колони и шайби до ниво +17,44;
- 21.02.2022г. – изпълнен кофраж за колони и шайби;
- 22.02.2022г. – положен бетон клас C20/25 за колони и шайби;
- 28.02.2022г. – изпълнен кофраж за плочата;
- 08.03.2022г. – монтирана арматура за плочата;
- 09.03.2022г. – положен бетон клас C20/25 за плочата;
- 15.03.2022г. – монтирана арматура за колони и шайби до ниво +20,3 4;
- 23.03.2022г. – изпълнен кофраж за колони и шайби;

- 05.04.2022г. – положен бетон клас C20/25 за колони и шайби;
 - 12.04.2022г. – изпълнен кофраж за плочата;
 - 20.04.2022г. – монтирана арматура за плочата;
 - 25.04.2022г. – положен бетон клас C20/25 за плочата;
7. Декларация №14/05.04.2021г. за характеристиките на строителен продукт за бетон издадена от "ДЛВ" ЕООД.
 8. Декларация за характеристиките на строителен продукт за арматура от "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД Перник.
 9. Декларация за характеристиките на строителен продукт тухли доставени от фирма IGM "MLADOST"D.O.O. Mala Plana Сърбия.
 10. Декларация за експлоатационни показатели за щурцове доставени от фирма IGM "MLADOST"D.O.O. Mala Plana Сърбия.
 11. Декларация за експлоатационни показатели за разтвор за зидария от "Баумит България" Елин Пелин;

и констатирахме че:

1. Конструкцията на строеж: „Жилищна сгради“ намиращ се в УПИ IV-505.727, кв.237 по плана на ЦГЧ, община Перник е изпълнена съгласно одобреният проект.
2. Недостатъци и пропуски, които да увреждат сигурността на изпълнената конструкция не са установени.

Въз основа на горната констатация даваме следното:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Носещата конструкция на строеж: „Жилищна сгради“ намиращ се в УПИ IV-505.727, кв.237 по плана на ЦГЧ, община Перник е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба и разрешаваме изпълнението на довършителните работи.

1.
(инж. С. Дунков)

Съставили
2.
(инж. И. Андонов)

3.
(инж. М. Михайлов)

Управител-строителен надзор инж. Михаил Михайлов:

